

珠海市香洲区2022年政府投资项目计划表

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
合计					1599798.90			374206.42	203080.72	137102.89	1973.08	64004.75			
A	建设项目(75项)				1582345.01			356752.53	185626.83	120169.00	1453.08	64004.75			
	新开工项目(27项)				1060739.78			153754.45	90751.71	43520.00	699.21	46532.50			
	续建项目(12项)				218048.45			76748.91	41554.15	41538.00	0.00	16.15			
	竣工投产项目(36项)				303556.78			126249.17	53320.97	35111.00	753.87	17456.10			
B	小额零星工程计划				8933.89			8933.89	8933.89	8933.89	0.00	0.00			
C	项目前期经费计划				8520.00			8520.00	8520.00	8000.00	520.00	0.00			
一	园区基础设施项目(23项)				379955.53			124158.00	61906.93	47890.00	0.00	14016.93			
1	沿河路示范段工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	项目位于珠海市南屏生态科技生态城北部，紧邻沙心涌。主要建设内容包括:新建沿河路，道路西起屏东二路，东至屏北二路，道路红线宽度为36m，双向四车道，道路实施总长约为 1.95km(南丰路-屏东六路路段不在本项目实施)。主要建设内容包括:道路工程、给排水工程、照明工程、安监工程、交通工程、软基处理工程、海绵城市工程等。沿河路沙心涌南岸堤岸改造，岸线西起屏东二路，东至屏北二路，采用硬质直立式堤岸，总长度约2.16km。主要建设内容包括:新建堤岸、局部加高加固、基础处理工程、亲水平台、附属设施等。道路配套绿地，总占地面积约9.8公顷，主要建设内容包括:植物群落景观、道路铺装、临水驳岸景观、附属管线和照明等。	40511.57	新开工项目	园区基础设施项目	5000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	2022年3月	2024年4月	1. 2022年1月至3月完成施工图编制及征求意见； 2. 2022年4月-6月，完成预算编制及报批，招标定队； 5. 2022年7月，取得施工许可证； 6. 2022年12月，基本完成项目50%的软基处理工作。
2	G105国道综合提升工程	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	G105国道（香洲大道）地处上冲片区中珠交界处，是珠海市重要的交通北大门，是长期以来珠海城区进出西部沿海高速的唯一通道。本次改造G105国道长度为4900m，规划道路等级为城市主干道，设计速度70km/h。本次G105国道改造范围为三溪科创小镇内，改造内容主要包括主线沥青加铺、东侧辅道以及中绿、机辅分隔带绿化提升等。	31031.32	新开工项目	园区基础设施项目	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	2022年3月	2023年10月	1、2022年3月完成建设工程规划许可证办理工作。 2、2022年4月取得施工许可证。

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
3	三溪科创小镇一期道路综合改造提升工程	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	本项目位于三溪科创小镇园区105国道西侧，拟对园区一期11条道路进行改造，改造总长约7.2 km。本项目建设内容包括对机动车道沥青加铺，完善慢行道，建设智慧路灯，打造符合海绵城市要求的生态树池，丰富道路沿线景观绿化、管网提升等。	23494. 20	新开工项目	园区基础设施项目	2000. 00	4000. 00	4000. 00	0. 00	0. 00	2022年4月	2023年8月	1、2022年1月完成设计施工总承包招标定队； 2、2022年4月完成建设工程规划许可证办理； 3、2022年5月取得施工许可证。
4	三溪邻里中心	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	拟在三溪科创小镇金河路交梅界中路处建设三溪科创中心，用地面积约4700平方米，建筑面积约4000平方米，建设内容为公共服务平台、培训中心、党群服务中心、工青妇服务中心等。	15582. 66	新开工项目	园区基础设施项目	2000. 00	3400. 00	3400. 00	0. 00	0. 00	2022年3月	2023年8月	1. 2022年2月开工； 2. 2022年5月完成山体土石方开挖及处置； 3. 2022年8月完成基坑支护； 4. 2022年10月完成正负零以下结构。
5	屏北二路综合改造岸线提升工程	区农业农村和水务局	区农业农村和水务局	一、堤岸建设部分： 堤岸工程总长度1. 16km，主要采用硬质直立式堤岸，局部结合现状进行生态化改造。岸线起于沿河路起点，终点至南屏大桥钢便桥处。建设内容包括：堤岸新建，基础处理，附属装饰工程等。 二、配套景观建设部分： 结合堤岸建设内容，进行配套景观设计。建设内容包括花槽绿化，外挑观景平台，生态改造段绿化等。	8235. 63	新开工项目	园区基础设施项目	3000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2022年3月	2023年6月	1、2022年3月完成施工图设计； 2、2022年3月底取得施工许可证。
6	攀云市场周边市政道路工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	本项目位于珠海市南屏科技工业园内，新建屏北四路、屏东六路、南丰路共计3条市政道路约641. 950米，其中屏北四路设计全长约243. 992米，道路红线宽度36米，双向四车道，为城市次干路，设计起点与南丰路相交，终点与拟建屏东六路相交；屏东六路设计全长约166. 517米，道路红线宽度为 36米，双向四车道，为城市次干路，设计起点与拟建屏北四路相交，终点与现状屏北二路相交；南丰路设计全长约231. 441 米，道路红线宽度为18米，双向两车道，为城市支路，设计起点与拟建屏北四路相交，终点与现状屏北二路相交。主要建设内容包括：道路工程、岩土工程、给排水工程、电缆通信工程、照明工程、绿化工程、安监工程、交通工程、海绵工程等。	5609. 53	新开工项目	园区基础设施项目	1200. 00	840. 00	840. 00	0. 00	0. 00	2022年3月	2023年6月	1. 2021年12月，完成预算审核； 2. 2022年2月，完成招标定队工作； 3. 因前山湖畔综合体基坑施工，暂无法开工实施，根据前山湖畔综合体目前建设进度，计划5月开工。

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年 计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
7	前山商贸物流中心新型产业基地配套项目	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	项目位于105国道界涌村青年水库下游，拟建设道路为城市支路，长度1.3千米，道路宽18米，双向两车道设计。建设内容包括：土方、道路、给水、雨水、污水、电力通讯、照明、绿化、交通设施、安全监控等工程。	4989.41	新开工项目	园区基础设施项目	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	2022年3月	2023年4月	1、2022年3月施工单位进场前期工作； 2、2022年4月路面开挖工作； 3、2022年5月污水管道建设； 4、2022年6月雨水管道建设； 5、2022年7月给排水管道建设； 6、2022年8月水稳层、路床碾压； 7、2022年9月沥青路面铺设； 8、2022年10月人行道建设； 9、2022年11月绿化建设。
8	三溪科创小镇格力新能源产业基地配套工程	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	道路起点接香洲大道（G105国道），终点至三溪路，全长约478.076米（包含两段道路，其中A线长255.272米，B线长222.804米）。道路规划红线宽为12米，为双向2车道城市支路，设计行车速度为30km/h。 。本项目工程建设主要内容为道路工程、管线工程、交通工程、安监工程、绿化景观工程及照明工程等。	1721.46	新开工项目	园区基础设施项目	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年3月	2023年5月	1、2022年1月施工图送审及预算编制； 2、2022年3月预算批复并挂网施工招标； 3、2022年4月开标，并办理施工许可证； 4、2022年5月动工。
9	三溪小学	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇三溪小学建设工程位于三溪大道北侧，金溪路东侧。规划用地面积约为24762m²，建设规模为公立小学48个班，每班45人，提供2160个学位，总建筑面积约为34650m²。其中地上建筑面积约为26650m²（包括教学用房19266、报告厅及多功能厅1120m²、食堂1120m²、体育馆1120m²、业务及办公用房3454m²、设备用房520m²和门卫室50m²），地下室建筑面积约8000m²（含人防），室外设置300米(环形)田径场1块、标准篮球场3块（含排球场）、风网球场1个、杠上运动区1项、升旗台1座。	22374.89	续建项目	园区基础设施项目	6000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	2021年7月	2023年8月	1、2022年1月管桩施工； 2、2022年9月综合楼完工； 3、2022年10月教学楼完工。

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
10	洪湾旧村更新项目周边环山路等市政道路工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	本工程位于南湾城区西南部，有髻山东侧，东临洪湾涌，包含环山路、横一路、横二路、横三路和横四路共5条城市道路与1条规划山体截洪沟。建设内容包括：道路工程、岩土工程、桥涵工程、给水工程、雨水工程、污水工程、预留沟工程、电缆沟工程、通信管沟工程、截洪沟及连接渠、照明工程、绿化景观工程、海绵城市设计、交通设施、安监设施，预留燃气管位等。	16649.54	续建项目	园区基础设施项目	5000.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	2021年10月	2023年8月	1、1-3月完成横一路、横二路软基处理及一期截洪沟林地清表和边坡开挖施工； 2、4-6月完成横一路、横二路道路工程施工，一期环山路、横三路、横四路软基处理工作，一期环山路具备通行条件； 3. 7-9月完成一期环山路、横三路、横四路道路工程施工，二期环山路具备通行条件； 4. 10-11月，完成环山路二期路面施工，截洪沟施工； 5. 2023年8月完成人行道、安监工程、交通工程、绿化工程等施工，项目基本完工。
11	三溪路（原三溪大道）工程（一期）	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	三溪路工程（一期）位于香洲区三溪科创小镇，设计起点接创源路，设计终点接里工路，本次实施范围为创源路至金溪路和规划路至里工路，路线长度分别为485.86m和662.47m，因此，三溪路建设范围路线设计长度为1148.33m，设计速度为50km/h。本项目工程建设主要内容为道路工程、岩土工程、涵洞工程、交通工程、照明工程、管网工程、防洪工程、海绵城市工程、绿化工程及智慧市政工程等。	14286.54	续建项目	园区基础设施项目	6000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	2021年12月	2023年3月	1、2021年12月完成施工招标并确定施工单位； 2、2022年1月开工，2022年2-12月完成总投资的60%。
12	和生北路工程	区公用事业管理中心	珠海市区公用事业管理中心	和生北路工程位于珠海市香洲区南屏镇广生片区，西起足仙路，东至规划环山路设计规模及内容：设计全长约1650米，道路等级为城市次干路，道路红线宽度14-24 米，双向2/4 车道。 项目主要建设内容包括：道路工程、岩土工程、交通工程、桥涵工程、管线工程（给水、雨水、污水、通信、电力、燃气预留、道路预留沟）、10KV高压电力迁改、海绵城市工程、照明工程、景观工程等市政配套工程。	8450.12	续建项目	园区基础设施项目	1600.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	2021年9月	2023年3月	1. 2022年8月达到基本通车条件。 2. 2023年3月竣工验收。

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
13	环山路工程 (C2-和生北路)	区公用事业管理中心	珠海市区公用事业管理中心	环山路（C2道路-和生北路）设计起点接C2道路，终点至和生北路，道路等级为城市次干路，道路红线宽24米，双向四车道，道路设计长度为791.55米。本项目主要建设内容包括：道路工程、交通工程、污水工程、雨水工程、给水工程、电缆沟工程、预留沟工程、道路照明工程、绿化工程、安监工程等。	3422.38	续建项目	园区基础设施项目	1000.00	416.15	400.00	0.00	16.15	2021年12月	2023年5月	1. 2022年1月，完成K0+000-K0+500段场地开挖平整，管线工程完成30%； 2. 2022年2-8月，完成K0+000-K0+500段路面施工； 3. 2022年4-12月，完成K0+500-K0+791.53段路面施工，达到通车条件； 4. 2023年5月完工。
14	凤凰谷项目高压线迁改工程	区城市更新局	区城市更新局	项目位于梅溪、沥溪区域，主要将凤凰站9回110kV，及6回220kV架空线电缆化。	135850.00	竣工投产项目	园区基础设施项目	60000.00	13655.97	0.00	0.00	13655.97	2020年10月	2022年10月	1. 第一季度完成涉铁施工许可证办理，同步推进非涉铁路段土建施工。 2. 第二季度基本完成非涉铁路段土建施工； 3. 第三季度基本完成涉铁路段土建施工，完成电缆切换及调试； 5. 第四季度分段开展项目移交。
15	南屏科技工业园第三批道路综合改造提升工程	南屏科技工业园管委会	南屏科技工业园管理委员会	本项目位于珠海市南屏工业园，包含：屏北三路、屏西一路、屏西二路、屏西三路、屏西四路、屏西六路、屏西七路、屏西七路、绿园路等9条园区道路，道路现状宽度为12~24米，双向2~4车道，道路等级次干路或支路，道路改造总长约为5.36千米。道路建设内容主要包括机动车道沥青罩面加铺、人行道及附属设施改造，新建给水管、通信排管、管网井盖提升加固，完善交通、安监、照明设施等。	14758.03	竣工投产项目	园区基础设施项目	10758.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	2021年7月	2022年12月	1、2022年7月具备基本通车条件； 2、2022年12月竣工验收。
16	三溪科创小镇二期道路综合改造提升工程	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	本项目位于三溪科创小镇园区，包含：南溪路、南中路、常福路、创智路、创新路等5条园区道路，道路现状宽度为12~24m，双向2~4车道，道路等级次干路或支路，道路改造总长约为3.02km。建设内容主要包括机动车道拓宽改造及沥青罩面加铺、人行道、非机动车道及附属设施改造，管网井盖提升加固，完善交通、安监、照明设施等，并配套景观绿化提升。	6649.95	竣工投产项目	园区基础设施项目	2000.00	1448.69	1200.00	0.00	248.69	2021年10月	2022年4月	1、2022年6月完成竣工验收完成。 2、2022年7月完成竣工验收备案。 3、2022年10月完成竣工结算一审。

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
17	珠海市“三溪” 科创小镇启动区 市政配套建设工程（沥西路、苏北街、常福路）	三溪科创 小镇发展 中心	三溪科创 小镇发展 中心	本项目位于三溪科创小镇启动区，包含沥西路、常福路、苏北街三条市政道路（其中沥西路道路设计长度为691米，宽24米；苏北街道路设计长度为688米，宽18米；常福路道路设计长度为255米，宽度18米）。主要包括道路工程、交通工程、安监工程、管线工程、绿化景观工程、照明工程等。	6605.96	竣工投产项目	园区基础设施项目	2000.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	2021年6月	2022年8月	1、2022年1月雨水管道建设； 2、2022年3月给水管道建设； 3、2022年4月水稳层、路床碾压； 4、2022年5月沥青路面铺设； 5、2022年6月人行道建设； 6、2022年7月绿化建设；
18	三溪幼儿园	三溪科创 小镇发展 中心	三溪科创 小镇发展 中心	三溪科创小镇三溪幼儿园建设工程位于三溪大道南侧，沥东路西侧，与邻里中心相邻。规划用地面积约为5700m²，建设规模为18个班公立幼儿园，每班30人，提供540个学位，总建筑面积约为10700m²。其中地上建筑面积约为6800m²（包括活动用房5110m²、办公用房520m²、厨房650m²和设备用房520m²），地下室建筑面积约3900m²（含人防及交通分流中心），室外设置玩沙池、玩水池、运动场、升旗台1座。	6083.38	竣工投产项目	园区基础设施项目	3200.00	2086.69	2000.00	0.00	86.69	2021年7月	2022年9月	1、2022年3月主体结构施工完成； 2、2022年5月外立面施工； 3、2022年7月完成室外场地及硬化。 4、2022年8月完成专项验收； 5、2022年9月交付使用。
19	洪湾涌西市政道路南段工程	区公用事业管理 中心	珠海市区 公用事业 管理中心	项目位于珠海市南屏镇洪湾片区，设计起点为洪湾涌西主线路，终点至洪湾中路，道路全长420米。道路为城市次干路，设计车速40千米/小时，道路路幅宽度为24米，双向4车道，建设内容包括：道路工程、岩土工程、给水工程、雨水工程、污水工程、预留沟工程、电缆沟工程、通信管沟工程、照明工程、绿化景观工程、海绵城市设计、交通设施、安监设施，预留燃气管位等。	4788.00	竣工投产项目	园区基础设施项目	3000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	2021年11月	2022年9月	1. 2022年3月，完成软基处理和抗滑桩； 2. 2022年6月，完成堤岸护坡工程； 3. 2022年7月，完成给排水和路基工程； 4. 2022年8月，完成路面基层和电力通信管沟工程； 5. 2022年9月，完成沥青路面、交通和绿化照明工程；

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
20	三溪科创小镇华宇路延长段建设工程	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	本项目位于三溪科创小镇一期 内，本次道路工程实施范围分为A、B两段，A段为祯祥大街至明丰一路（K0+000.00-K0+743.22），B段为明坦路至华威路（K1+752.18-K2+527.91），实施总长度约为1518.95米,道路等级为城市支路，道路规划宽度8m，设计速度为30km/h，双向2车道。 工程内容包括：道路工程、软基工程、给水工程、雨水工程、照明工程、交通设施、道路绿化、安监设施、海绵城市工程、管线迁改等，并预留燃气管位。其中明丰一路至明坦路(K0+743.22-K1+752.18)约1009米,因和平物流市场用地问题尚未解决,暂时无法实施。	3658.00	竣工投产项目	园区基础设施项目	2300.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	2021年12月	2022年12月	1、2022年1月完成电缆迁移； 2、2022年3月完成路基翻挖回填； 3、2022年11月完成全部施工。
21	怀亲亭周边配套市政道路工程	区公用事业管理中心	珠海市区公用事业管理中心	本项目位于珠海市香洲区南屏南湾北路南侧、怀亲亭北侧，起点接南湾大道，终点至规划环山路，道路呈南北走向，其中规划一路位于华发项目与海印又一城（珠海）之间，道路宽度12米，全长约307米；规划二路位于海印又一城（珠海）与威尔商业广场项目之间，道路宽度12米，全长约248米。两条规划市政道路均为双向两车道，道路等级为城市支路。项目主要建设内容包括：道路工程、给排水工程、电力通信工程、照明工程、交通工程、安监工程、绿化工程、海绵城市等，并预留燃气管位。	2219.43	竣工投产项目	园区基础设施项目	1000.00	400.00	400.00	0.00	0.00	2021年6月	2022年12月	1. 2022年2月提交一期结算，二期完成规划二路完成报建； 2. 3月-9月二期完成规划二路； 3. 8月-11月二期完成规划一路半幅； 4. 12月项目整体完工
22	前山商贸物流中心三期用地排水系统改造工程	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	本项目为规划界冲排洪渠上游段，工程北起青年水库泄洪道，南接现状排洪渠。项目的建设有利于青年水库下游约9.3万用地开发建设，建设资金由区财政出资。 该项目建设排洪渠总长约793米，渠宽12米，其中明渠段长约754米，箱涵段长约39米。	1856.00	竣工投产项目	园区基础设施项目	800.00	450.00	450.00	0.00	0.00	2021年12月	2022年10月	1、2022年1月进行排洪渠开挖工作； 2、2022年2月进行排洪渠施工； 3、2022年8月进行绿化施工。

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
23	前山商贸物流中心金邦达产业基地配套工程	三溪科创小镇发展中心	三溪科创小镇发展中心	项目位于香洲区三溪科创小镇，新建河东路和常福路2条道路。河东路呈南北走向，起点于常福路，终点接梅界中路，全长273.47米，规划宽度15米，双向2车道，为城市支路；常福路起点于河东路，终点接金凤路，全长228.82米，规划宽度18米，双向2车道，为城市支路。	1127.53	竣工投产项目	园区基础设施项目	600.00	409.43	400.00	0.00	9.43	2021年4月	2022年5月	1、2022年1月完成常福路沥青铺设； 2、2022年2月完成常福路绿化路灯安装； 3、2022年3月完成志云路沥青铺设； 4、2022年4月完成志云路绿化； 5、2022年5月进行预验收。
二	市政基础设施项目(9项)				19072.41			8170.00	2600.00	2600.00	0.00	0.00			
1	水岸二路工程	区公用事业管理中心	珠海市区公用事业管理中心	该项目位于珠海大道北侧、沙心涌南侧、碧桂园华发香洲府项目东北侧，道路规划红线宽度18.0米，道路长约371.3米，双向2车道，道路等级为城市支路。建设内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、安监工程和交通工程等。	2400.00	新开工项目	市政基础设施项目	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年6月	2023年6月	1. 2022年1月完成可研批复； 2. 2022年2完成项目转正； 3. 2022年3至4月完成初步设计、概算编制； 4. 2022年5月-6月完成施工图编制、预算编制； 5. 2022年7月完成预算审核； 6. 2022年8月施工招标； 7. 2022年9月办理施工许可证并进场施工； 8. 2022年12月完成软基处理； 9. 2023年6月完工。
2	拱前街、宁远街、朝蓬街建设工程	区公用事业管理中心	珠海市区公用事业管理中心	本项目位于香洲区拱北街道，包括3条市政道路，拱前街位于拱北街道办事处西侧，北起粤华路南接宁远街，全长约116米；宁远街西起卓中街东接港昌路，全长约284米；朝蓬街南起侨光路北接宁远街，全长约 167米。建设内容包括道路工程、给排水工程、电力及通信工程、照明工程、 安监工程和交通工程等。	2180.62	新开工项目	市政基础设施项目	1100.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2022年3月	2023年4月	1. 2022年3月取得预算批复； 2. 2022年4月完成招投标工作； 3. 2022年5月-2023年4月施工，2023年4月完工。
3	永德街、前信街市政道路工程	香洲区公用事业管理中心	珠海汇炬项目管理有限公司	项目位于前山街道融德广场周边，包含两条城市支路，其中前信街南起于翠前南路，北至金珠路，道路全长约220m；永德街南起于前信街，北至bp加油站北侧道路，道路全长约为250米。建设内容包括：道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、安监工程和交通工程等。	1600.00	新开工项目	市政基础设施项目	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年6月	2023年6月	1. 2022年1月完成概算审核。 2. 2022年2月完成施工图审核、预算编制。 3. 2022年3月完成预算审核。 4. 2022年4月开始施工招标。 5. 2022年5月定队，办理施工许可证。 6. 2022年6月开工完成临时场地准备及水泥路面的拆除工作； 7. 2023年6月完工；

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
4	粤海中路（港一路至银石雅园）路段人行天桥建设工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	粤海中路（港一路至银石雅园）路段人行天桥建设工程位于前山立交下桥处附近，长约35m，建设内容包括桥梁及道路改造、附属管线工程、天桥安监、天桥照明、电气工程、电梯工程等。	1160.05	新开工项目	市政基础设施项目	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年4月	2023年4月	1. 2022年1月至3月开展概算报批、施工图编制工作； 2. 2022年4月至6月开展施工图报审、预算编制及报审工作； 3. 2022年7月招标挂网； 4. 2022年8月施工定队 5. 2022年9-10月开展管线迁改； 6. 2022年11-1月桩基承台； 7. 2023年2月—2023年3月主梁吊装及电梯安装； 8. 2023年4月桥面铺、装饰及收尾工作。
5	福星街建设工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	项目位于珠海市香洲区前山街道粤海西路北侧，港昌路东侧，道路等级为城市支路，设计长度为256.396m，道路红线宽度12m。建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、安监工程、绿化工程及海绵城市工程等，并预留燃气线位。	853.67	新开工项目	市政基础设施项目	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年6月	2023年4月	1. 2022年3月完成概算备案； 2. 4月完成施工图设计； 3. 5月完成项目预算； 4. 7月完成招标； 5. 8月开工； 6. 2023年4月完工。
6	长沙中学配套市政道路改造工程	区公用事业管理中心	珠海市区公用事业管理中心	本工程建设包括规划七路、规划八路、立文街改线段三条道路。其中，规划七路长388米，规划八路472.296米，立文街改线段130米，红线宽度18米。项目主要建设内容为道路工程、给排水工程、电力工程、通信工程、安监工程及绿化工程等。	4807.00	竣工投产项目	市政基础设施项目	2500.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	2021年7月	2022年12月	1. 2022年6月完成管网工程工； 2. 2022年7月完成桥梁工程施工； 3. 2022年8月完成路基工程工； 4. 2022年12月，完成规划七路规划八路道路工程； 如规划七路、规划八路涉及华夏军创实业有限公司用地无法按期解决，工期将相应延后。
7	南屏养老院边至珠江南湾配套市政道路	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	(项目位于珠海大道南侧，包含3条规划市政道路，道路总长681m，道路宽度9m到13.5m不等，均为双向2车道，道路等级为城市支路。建设内容主要包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、安监工程及景观绿化工程等。	2770.27	竣工投产项目	市政基础设施项目	625.00	300.00	300.00	0.00	0.00	2021年5月	2022年6月	1. 2022年1月完成规划一路西段、规划三路全部建设部分； 2. 2022年2-6月完成规划二路、规划一路东段全部建设部分。

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
8	友善街、和谐街等市政道路工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	友善街、和谐街等市政道路工程位于拱北街道国维中央广场周边，包括2条市政道路，其中友善街长约153米，宽12米；和谐街长约158米，宽12米。拟建内容包括道路工程、给排水工程、电力及通信沟工程，照明工程、绿化工程、安监工程和交通工程等。	1820.84	竣工投产项目	市政基础设施项目	725.00	200.00	200.00	0.00	0.00	2021年9月	2022年12月	1. 2022年1月友善街达到通车条件； 2. 2022年2月-8月和谐街待国维钻石大厦基坑作业达到正负零；解决金泉花园及北岭小区占用地块。 3. 2022年9月-12月完成和谐街建设内容。
9	春风路南侧出让地块周边规划道路工程	区公用事业管理中心	珠海市区公用事业管理中心	新建三条市政规划路，其中规划一路宽9米，长约337米；规划二道路宽12米，长约112米；规划三路宽12米，长约112米。均为双向两车道，道路等级为城市支路。建设内容包括道路工程、给排水工程、电力通信工程、照明工程、绿化工程、安监工程和交通工程等。	1479.96	竣工投产项目	市政基础设施项目	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年3月	2022年12月	1. 2022年3月规划一路开工； 2. 2022年6月，规划二路、三路开工； 3. 2022年12月项目整体完工。
三	公共文教体卫和养老服务项目（23项）				197196.45			77145.41	37162.08	35709.00	1453.08	0.00			
（一）	文化设施项目(5项)				56789.37			23935.00	17613.08	16160.00	1453.08	0.00			
1	南屏村历史文化街区风貌整治提升工程	南屏镇	南屏镇	主要实施内容有路面仿古石板铺装、古树古井保护、照明系统、排水系统、标识系统、完善消防系统和监控系统、广场周边环境整治等	4263.57	新开工项目	公共文教体卫和养老服务项目	2400.00	699.21	0.00	699.21	0.00	2022年1月	2023年2月	2022年1月前完成项目施工定队 2023年2月全面完工
2	甄贤社学改造修缮工程	南屏镇	南屏镇	项目改造修缮总体面积约8000平方米，其中修缮、重建的建筑总体面积约3000平方米，主要建设内容包括现有建筑的修缮装修、园林景观建设、停车场等	2182.25	新开工项目	公共文教体卫和养老服务项目	1500.00	1160.00	1160.00	0.00	0.00	2022年3月	2023年2月	2022年1月前完成项目施工定队 2022年5月完成两栋教学楼装修 2023年2月全面完工

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
3	香洲区文化中心项目	区文化广电旅游体育局	区文化广电旅游体育局	项目建设地点位于珠海市香洲区梅华西路北侧、健民路东侧、凤凰山森林公园西南角，总占地面积为13951.1m²，设计总建筑面积为48500.00m²，其中地上建筑面积为20000m²，地下建筑面积为28500.00m²（地下停车位含补充配套香山湖公园公共停车位360个）。 主要建设内容： （一）地上建筑主体及地下室的建筑安装工程 包括基础处理、基坑支护、桩基础、人防、装饰、电气、给排水、消防、通风空调、防排烟、弱电系统（含建筑智能化系统、数字图书馆、数字文化馆等）、电梯等工程； （二）室外配套工程 包括室外景观绿化、标识系统、交通设施、道路、照明、智能化、给排水等工程； （三）其他工程 包括永久水电、绿色建筑、海绵城市、充电桩等工程内容。	47788.79	续建项目	公共文体卫和养老服务项目	18235.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	2020年12月	2023年9月	1. 2022年4月完成地下室结构施工结构出正负零）； 2. 2022年8月完成主体结构封顶； 3. 2022年11月完成砌体抹灰施工。
4	容国团纪念馆项目	南屏镇	南屏镇	利用新市街23-25号房屋修缮装修打造容国团纪念馆，项目总投资为1800万元	1656.65	竣工投产项目	公共文体卫和养老服务项目	1200.00	371.04	0.00	371.04	0.00	2022年4月	2022年12月	1-2月 完成项目概预算编制与审核、预算编制与审核。 3月 挂网招标。 4-12月 正式施工。
5	南屏村梧岗祠修缮利用（南屏村史馆）工程一期	南屏镇	南屏镇	南屏村梧岗祠修缮利用（南屏村史馆）工程位于南屏村东南部分，珠海大道以北，东大街一巷以西，两路交叉口（原党群服务中心居委会及文化站西楼，建筑原址位于文化站西楼西侧），改造拟分两期实施，一期建设内容主要包括对原有建筑进行加固及修复、违章建筑的拆除、展览陈列室布置、水电等安装工程布置。项目总投资约898.11万元	898.11	竣工投产项目	公共文体卫和养老服务项目	600.00	382.83	0.00	382.83	0.00	2022年4月	2022年12月	1-2月 完成项目概预算编制与审核、预算编制与审核。 3月 挂网招标。 4-12月 正式施工。

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
(二)	医疗卫生项目(3项)				58436.73			13899.11	7393.00	7393.00	0.00	0.00			
1	珠海市香洲区人民医院改扩建项目	珠海市香洲区人民医院	珠海市香洲区人民医院	珠海市香洲区兰埔路178号、5#医院护康住院大楼（地上17层，地下2层，标准层面积1740.5m²），6#社区卫生服务中心（地上7层，地下2层标准层面积819.1m²），7#设备房（一层）	42123.00	续建项目	公共文教体卫和养老服务项目	10000.00	4638.00	4638.00	0.00	0.00	2020年12月	2023年6月	1. 2022年一季度，进行基坑支护及土方外运工作； 2. 2022年二季度，完成基坑支护及土方开挖，进行地下室结构施工； 3. 2022年三季度，基本完成地下室结构施工； 4. 2022年四季度，完成至地上9层结构施工。
2	香洲区疾病预防控制中心建设项目	区卫生健康局	香洲区疾病预防控制中心	项目位于珠海市香洲区港珠澳大桥连接线北侧、前山河西侧，用地面积5800.17平方米。主要建设内容包括：中心基本防控职能、区级突发公共卫生事件处置中心、公共卫生培训中心、生命健康体验馆。建设规模为建筑总面积13525.06平方米，其中地上建筑面积9928.97平方米，地下建筑面积3596.09平方米，包括1栋建筑和1层地下室。	15512.13	续建项目	公共文教体卫和养老服务项目	3707.91	2500.00	2500.00	0.00	0.00	2021年12月	2024年1月	完成地下室及主体结构建设
3	香洲区区域医疗信息化建设项目（一期）	区卫生健康局	区卫生健康局	该项目主要建设内容为：区域医疗运营监管系统、基层医疗系统（含区域内74家社区卫生服务机构）、云平台等基础设施租赁等。	801.60	竣工投产项目	公共文教体卫和养老服务项目	191.20	255.00	255.00	0.00	0.00	2020年5月	2022年5月	1. 2022年2月完成各级平台数据对接； 2. 2022年4月完成系统终验。
(三)	教育项目(15项)				81970.35			39311.30	12156.00	12156.00	0.00	0.00			
1	珠海市第五中改建工程	区教育局	区教育局	位于五中校园内，教学综合楼拆除面积3850平方米，重建教学综合楼6000m²（含地下停车场800m²），校门及校道环境改造。	4323.70	新开工项目	公共文教体卫和养老服务项目	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年7月	2023年12月	1、2022年5月总包定队； 2、2022年7月开工； 3、2023年12月交付使用
2	珠海市香洲区第六小学综合楼拆除重建工程	区教育局	区教育局	位于六小内，拟将该校内存在安全隐患的4号综合楼拆除重建为一栋五层教学综合楼，其用地面积约1500m²，总建筑面积约5161.13m²，工程内容主要包括拆除原有综合楼及连廊，原址新建一栋五层教学综合楼，其中包括1间多功能厅、12间普通教室、6间功能室、3间教工办公室、1间汇报厅、1间作品展示厅、连廊以及部分运动场地调整等。	2523.79	新开工项目	公共文教体卫和养老服务项目	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年7月	2023年12月	1、2022年6月总包定队； 2、2022年7月开工； 3、2023年12月完工

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
3	香洲区实验学校综合楼扩建工程	区教育局	区教育局	项目位于实验学校内，占地面积560m²，建筑面积4908m²。计划在学校文体馆处新建一栋六层多功能综合楼，其中一层为架空层；二层800人大礼堂一间（含主舞台）和两间多功能教室；三~五层多功能室工9间；六层为教工用房10间。	3269.04	新开工项目	公共文教体卫和养老服务项目	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年7月	2023年8月	1、2022年6月总包定队； 2、2022年7月开工； 3、2023年9月完工
4	珠海市容国团中学	区教育局	区教育局	位于容国团小学北侧，占地面积23732.73m²，总建筑面积41507m²，含地下交通分流中心6000平方米，计容面积31607m²，其中教学楼11218m²、综合实验楼4335m²、文体综合楼13115m²、教学业务楼2859m²、门卫及警卫室50m²、垃圾房30m²、架空层3900m²等。项目容积率1.33，机动停车位99个。建设规模为60个教学班，共计提供学位3000个。	26645.73	续建项目	公共文教体卫和养老服务项目	15000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	2021年11月	2023年7月	1. 2022年5月施工至正负零； 2. 2022年9月完成主体施工。
5	香洲区南屏小学	区教育局	区教育局	位于珠海大道南侧，环山路东侧，占地面积22324.91m²，建设总建筑面积23414.06m²，其中教学楼建筑面积11916.02m²，综合楼建筑面8721.95m²，文体馆建筑面积为2766.09m²（其中包含配电房建筑面积95m²，垃圾房建筑面积13m²），门卫室、警卫室建筑面积10m²。本次建设规模为36个教学班加12个预留班级，共计提供学位2160个。	13348.79	续建项目	公共文教体卫和养老服务项目	7396.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	2021年10月	2023年3月	1. 1-10月主体工程施工； 2. 11-12月室内外装修。
6	莲花幼儿园	区教育局	区教育局	位于香洲区拱北片区迎宾南路东侧、粤海东路北侧，用地面积2920.96m²，建设规模为9个教学班。	1592.19	续建项目	公共文教体卫和养老服务项目	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年12月	2023年8月	1. 1-3月完成基坑支护结构施工； 2. 4-6月土石方开挖完成50%； 3. 7-9月土石方开挖完成； 4. 10-12月地下室结构完成50%。
7	香洲区群贤小学（二十九小）	区教育局	区教育局	位于红山路东侧、梅华西路北侧。学校用地面积25695.28平方米，规划建设为48个教学班，建设内容主要包括普通教室、实验楼、教学辅助楼、文体馆、配电房、门卫室、室外直跑道、围墙校门、地下交通分流中心等，总建筑面积约28000m²，其中地下交通分流中心建筑面积6000m²，地上建筑面积22000m²。	12767.80	竣工投产项目	公共文教体卫和养老服务项目	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	2020年11月	2022年4月	全部完工，计划9月投入使用。

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
8	香洲区暨大幼儿园	区教育局	区教育局	位于珠海市香洲区前山路206号暨南大学珠海校区内，占地面积4972.64m²，建设12个教学班，建筑面积5950.00m²。	2895.67	竣工投产项目	公共文教职卫和养老服务项目	1095.67	700.00	700.00	0.00	0.00	2020年12月	2022年3月	1. 1-3月项目完工，同步开展竣工验收工作； 2. 4-6月完成竣工验收及竣工备案，开展竣工结算工作。
9	香洲区景山幼儿园	区教育局	区教育局	位于珠海市香洲区景山路西侧、白莲路北侧，占地面积4812.82m²，建设12个教学班，建筑面积5563.03m²。	2821.24	竣工投产项目	公共文教职卫和养老服务项目	1871.24	600.00	600.00	0.00	0.00	2020年12月	2022年6月	1. 1-3月完成主体结构工程。 2. 4-6月完成砌体工程及抹灰施工； 3. 7-9月项目完工并开展竣工验收工作； 4. 10-12月完成竣工验收及竣工备案，开展竣工结算工作。
10	香洲区荣泰路幼儿园	区教育局	区教育局	位于珠海市香洲区荣泰路东侧、岱山路北侧，占地面积4817.80m²，建设12个教学班，建筑面积5640.00m²，	2718.39	竣工投产项目	公共文教职卫和养老服务项目	918.39	600.00	600.00	0.00	0.00	2020年12月	2022年3月	1. 1-3月项目完工，同步开展竣工验收工作； 2. 4-6月完成竣工验收及竣工备案，开展竣工结算工作。
11	香洲区逸仙幼儿园 （原翠前幼儿园）	区教育局	区教育局	位于翠前南路西侧，海纳石鸣苑、前山敬老院北侧，项目总用地面积3600.41m²，总建筑面积4942.6m²。主要建设内容包括新建1栋4层的教学楼（含教学设备）以及幼儿室外活动场地、绿化、道路、大门、供配电、给排水、门卫室、围墙等配套工程。	2520.70	竣工投产项目	公共文教职卫和养老服务项目	520.00	416.00	416.00	0.00	0.00	2020年12月	2022年3月	2022年1月完成施工并竣工验收移交。
12	香洲区北岭教育中心	区教育局	区教育局	位于九洲大道西南侧、中岛毛纺厂更新单元项目南侧。用地面积约 2326.24 m²，建筑面积约4500m²，建设规模为12个教学班，建设内容包括班级活动室、音体室、美术室、教师业务用房、卫生间、财务室、晨检室、医务保健室、厨房及餐厅、地下消防泵房、室外配套工程等。	2452.81	竣工投产项目	公共文教职卫和养老服务项目	2400.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2021年12月	2022年12月	1. 1-2月挂网招标； 2. 3月施工单位进场； 3. 10月完成主体工程验收； 4. 12月完成竣工验收，并移交园方使用。
13	珠海市九洲中学综合楼扩建工程	区教育局	区教育局	位于香洲区石花东路，九洲中学用地红线范围内。新建综合楼可建设用地面积642.16m2，建筑面积为3280.39 m2。	1781.00	竣工投产项目	公共文教职卫和养老服务项目	400.00	440.00	440.00	0.00	0.00	2021年3月	2022年3月	1. 2022年3月前完成施工并移交； 2. 4月至12月完成各种验收。

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
14	香洲区南虹幼儿园装修项目工程	区教育局	区教育局	位于香洲区红山路26号，拟改造总建筑面积约2310m², 按9个班标准设计，每班30人，在校幼儿可达到270人。本项目主要建设的内容包括：9个班级活动室、室外活动场地、晨检室、多功能室、美工室、办公室、厨房及教师餐厅、餐梯等。	1215. 46	竣工投产项目	公共文教体卫和养老服务项目	1200. 00	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	2021年12月	2022年8月	1. 2021年12月施工招标； 2. 2022年1-8月施工； 3. 9月竣工验收。
15	香洲区第五小学（原教育招待所）装修修缮工程	区教育局	区教育局	位于五小东侧，建设规模为原珠海市教育招待所，总建筑面积 3668. 55 m²；原用途为商业、办公、招待所；项目建设内容为装修修缮工程；新用途为香洲区五 小学配套功能用房，另新加联系南楼室外连廊190. 80 m²。	1094. 04	竣工投产项目	公共文教体卫和养老服务项目	900. 00	400. 00	400. 00	0. 00	0. 00	2022年4月	2022年9月	1. 2022年4月开工建设； 2. 4-9月施工； 3. 2022年12月完成交付使用。
四	涉水治污项目(4项)				656440. 47			105239. 24	66176. 12	16800. 00	0. 00	49376. 12			
1	凤凰排洪渠范围水环境综合整治项目	区城市管理和综合执法局	区城市管理和综合执法局	主要建设内容包括水环境改善工程（含正本清源、次支排水管网完善、旧管改造、错漏接改造、排水管道清淤与修复、总口截流井消除、排污口整治等工程）、水安全保障工程（含河道新（改）建闸、防洪排涝等工程）、在线监测及其附属设施工程	328420. 87	新开工项目	涉水治污项目	50000. 00	54283. 61	15000. 00	0. 00	39283. 61	2022年6月		1、完成出海口水闸重建工作； 2、完成50%排水单元正本清源工作； 3、完成支管完善工作。 4、完成重点面源污染整治。
2	香洲区前山河流域综合整治项目（二期）	区城市管理和综合执法局	区城市管理和综合执法局	继续完善香洲区前山河流域雨污水系统，开展包括正本清源、新建污水管网等工作	304543. 07	新开工项目	涉水治污项目	50000. 00	7248. 89	0. 00	0. 00	7248. 89	2021年12月	2023年7月	1. 上冲水质净化厂、调蓄池前期工作； 2. 完成正本清源小区18个； 3. 完成污水管网查缺补漏20km； 4. 完成提质增效改造80处； 5. 完成雨水管道清淤与查缺补漏工程5km； 6. 面源污染整治200处； 7. 完成闸泵改建7座； 8. 完成智慧水务普查及感知体系建设。

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
3	珠海市广昌水闸改扩建工程	区农业农村和水务局	区农业农村和水务局	项目位于珠海南屏镇广昌河口处，主要建设内容包括： （一）重建水闸一座：建设4孔水闸，单孔净宽12m, 总过流宽48m，闸底板高程-3.0m。 （二）新建泵房一座：中型泵站，设置3台潜水泵，设计流量50m³ /s。 （三）建设配套管理房一栋。	18694. 29	竣工投产项目	涉水治污项目	1957. 00	2843. 62	0. 00	0. 00	2843. 62	2020年11月	2022年1月	1月份完成收尾工程，2-12月开展项目结算工作
4	香洲区生态资源利用中心（一期工程）	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	本项目位于珠海市香洲区沥溪填埋场西南部，105国道东北部，建设功能包括：园林垃圾与大件垃圾处理及可回收物分拣等。主要建设内容包括：场地平整、土方工程、配套建设工程、道路工程、给排水工程、消防工程、电气工程及配套设备采购与安装等。	4782. 24	竣工投产项目	涉水治污项目	3282. 24	1800. 00	1800. 00	0. 00	0. 00	2021年9月	2022年3月	1. 2022年2月完成所有建筑物主体施工； 2. 2022年3月完成所有设备安装调试，项目完工。
五	生态环境提升项目(8项)				53847. 86			17770. 27	9161. 70	8550. 00	0. 00	611. 70			
1	狮山街道南美社区石榴巷片区环境整治提升工程	区城市更新局	珠海市香洲区狮山街道办事处	建设内容包括：道路工程、污水工程、雨水工程、给水工程、电缆沟工程、照明工程、绿化工程、交通设施、安监设施和海绵城市等。	2171. 87	新开工项目	生态环境提升项目	714. 84	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	2022年3月	2023年4月	1. 2022年1月取得施工图审查合格证，预算编制； 2月预算报审； 3月施工招标、定标； 4月开工建设。
2	狮山街道桃园社区桃园新村小区环境整治提升工程	区城市更新局	珠海市香洲区狮山街道办事处	项目位于狮山街道片区紫荆路28号，项目地块现有楼房17栋，户数409户，建筑面积约46000平方米，占地面积约23560平方米。主要建设内容包括但不限于所有通信管线下地、地下管网雨污分流、安装视频监控、绿化 提升、停车位规划、路面重铺、规划休闲空间、垃圾分类设施建设、供水供电优化改造、新增消防设施、改善路灯照明、新增海绵城市及配套设施、通信管线拆除等整治内容。	2083. 41	新开工项目	生态环境提升项目	1200. 00	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	2022年3月	2023年4月	1. 2022年1月完成项目概算报审； 2. 2022年2月完成施工图审查； 3. 2022年3月完成预算报审； 4. 2022年4月完成施工招标； 5. 2022年4月至12月进行施工。

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年 计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
3	香炉湾城市阳台	区住房和城乡建设局	区住建局	该项目位于香洲区情侣路中部、珠海市歌剧院南侧、相邻珠海渔女及城市客厅。项目规划用地约35.34万平方米，建设内容包括翠湖升级改造，杨匏安纪念广场修复，望海亭修复升级、新建水秀剧场、空中栈道、情侣中路人行天桥，修建2处地下人行通道和1处地下车行道，迁改污水泵站、新建污水管、迁改排洪渠，以及配套照明、监控、广播、消防、公交站迁改、公共卫生及其他附属设施。	21724.66	竣工投产项目	生态环境提升项目	5221.75	1500.00	1500.00	0.00	0.00	2019年10月	2022年6月	6月完成地下通道建设。
4	海天公园沙滩修复工程	区住房和城乡建设局	区住建局	海天公园沙滩修复工程位于海天驿站到香洲码头北堤，项目定位为具有生态环境治理、景观美化功能的旅游、休闲型沙滩。主要修复岸线长度约1053m，沙滩滩肩平均宽度约55米，沙滩坡比1：10，预期形成沙滩干滩面积约5.7万平方米；底层沙为中粗砂，约20万方，面层沙为细沙，约6万方，合计填砂量26万方；为满足填砂要求，开挖两条临时航道；改造排水口6处（含建设凤凰河口箱涵1条），为满足排洪渠干地施工，构筑临时围堰长度928m。	18186.64	竣工投产项目	生态环境提升项目	7186.64	4500.00	4500.00	0.00	0.00	2021年3月	2022年9月	9月完成项目建设。
5	海天驿站景观栈道	区住房和城乡建设局	区住建局	项目位于珠海市香洲区情侣路中部，海天驿站与洲仔岛之间，与珠海市大剧院隔海相望，建设内容主要包括：新建钢筋混凝土结构桥梁，营造亲水空间，设置观景平台、安全闸口及景观坐凳等。	2979.87	竣工投产项目	生态环境提升项目	1500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2021年4月	2022年8月	完成项目建设。

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
6	青竹花园中、北区老旧小区环境整治提升工程	区城市更新局	翠香街道办	本项目位于珠海市香洲区翠香片区，用地面积约为58343平方米，共有住户711户。主要建设内容包括：消防工程、给水工程、污水工程、雨水工程、通信工程、景观绿化工程、电力工程、安监工程、照明工程、环卫设施改造工程、道路工程、海绵城市工程、充电桩电缆套管工程等。	2803.00	竣工投产项目	生态环境提升项目	450.00	611.70	0.00	0.00	611.70	2021年4月	2022年4月	2021年1月完成概算批复、预算审批； 2021年2月完成预算批复、挂网招标； 2021年3月进场施工； 2021年4-10月进行地下管网工程； 2021年7-11月进行路面结构层及广场结构层； 2021年10-12月进行路面及广场铺砖； 2021年11-12月完成路灯等附属工程； 2021年10-2022年1月完成绿化工程； 2022年4月竣工。
7	香洲区拱北围基村整治提升工程	区住房和城乡建设局	区建管中心	拱北围基村	2651.37	竣工投产项目	生态环境提升项目	1000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2019年8月	2022年3月	2022年3月完成施工并竣工验收移交。
8	狮山街道红旗社区光华街环境整治提升工程	区城市更新局	珠海市区香洲区狮山街道办事处	地点：珠海市香洲区狮山街道红旗社区光华片区 建设内容：本项目位于红旗社区，整治范围约54600.00m²，整治内容包括：道路工程、给排水工程、消防工程、景观绿化工程、市政公用工程、附属工程等。	1247.04	竣工投产项目	生态环境提升项目	497.04	550.00	550.00	0.00	0.00	2021年6月	2022年6月	1. 2022年3月完成绿化景观工程施工； 2. 2022年5月完成竣工验收； 3. 2022年6月完成移交； 4. 2022年9月提交结算。
六	公共服务项目(5项)				267421.94			20209.61	6820.00	6820.00	0.00	0.00			
1	暨南大学科技园及周边用地（北侧）项目	区住房和城乡建设局	区住房和城乡建设局	本项目建设地点位于珠海市香洲区三台石路东侧、翠微东路南侧；暨南大学科技园用地49564.00m²、小学用地14992.00m²，总建筑面积约317274.00m²，区持产业建筑面积140000.00m²、校属产业建筑面83514.00m²、校属宿舍建筑面23780.00m²、地下室建筑52517.02m²；小学总建筑面积约17462.98m²、动力保障中心建筑面积705.99m²。	217048.18	新开工项目	其他公共服务项目	10000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	2022年2月	2024年12月	5-12月完成土石方开挖、基坑支护、桩基础施工，12月开展地下室结构施工。

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
2	还建沥溪产业用房项目	凤山街道办事处	凤山街道办事处	项目位于苏北街东侧、常福路北侧。占地面积11216.55m²。总建筑面积88725.24m²。总投资46610.14万元，地上建筑面积 72643.24m²；其中产业用房 51489.59m2，产业配套 21153.65m2。地下建筑面积 16082.00 m²。	46610.00	新开工项目	其他公共服务项目	7037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年3月	2025年1月	1、2022年2月完成EPC总包定队。 3、2022年3月开工。 4、2022年12月完成地基与基础施工。
3	香洲区原人民法院大楼消防整改和修缮工程	区机关事务管理局	区机关事务管理局	本项目建设地点位于珠海市香洲区翠景路83号，将香洲区原人民法院大楼进行修缮改造，其中消防改造面积约9260.11平方米，修缮面积约4630.00平方米。主要建设内容为整栋大楼消防改造工程、一至九层室内修缮工程（五层局部区域除外）、水电安装工程、空调通风工程、弱电及智能化安装工程、室外配套工程及厨房升级改造工程等。	1122.85	竣工投产项目	其他公共服务项目	890.00	600.00	600.00	0.00	0.00	2021年12月	2022年2月	完成所有施工内容并移交给使用单位。
4	市自然资源局机关大院道路管网车位还建工程	区城市更新局	区城市更新局	项目位于市自然资源局机关大院内，占地面积约为3000平方米，主要建设内容为给排水管网迁改、路面重新改造铺设、增加机械式停车库，包括建筑工程、给排水工程、电气工程、景观工程、绿化工程等。	1746.02	新开工项目	其他公共服务项目	1736.02	1220.00	1220.00	0.00	0.00	2022年3月	2022年9月	1.1月份完成可研批复； 2.2月完成概算批复； 3.3月完成预算批复及总包定队、开工； 4.5月完成管网工程、机械停车位、强弱电工程； 5.6月完成道路工程、园林工程； 6.9月完工并通过项目初验； 7.10月完成竣工验收；
5	南溪加油站还建工程	凤山街道办事处	珠海市区凤山街道办事处	新建一层站房和一层加油棚各1栋，1台自助洗车机，2个20m3（1个柴油、一个汽油）和2个30m3（汽油），4台6枪加油枪	894.89	新开工项目	其他公共服务项目	546.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年5月	2022年12月	2022年1月报审预算审核； 2月取得预算审核； 3月施工招标； 4月办理施工许可证； 5月开工建设。

序号	项目名称	牵头责任单位	建设单位	建设地点、内容及规模	项目总投资 (万元)	建设性质	行业类别	2022年计划投资 (工程量) (万元)	2022年资金安排计划（万元）				计划 开工时间	计划 完工时间	2022年年度 工作计划
									合计	区财政 预算资金	省补、市补 资金	其他来源资金			
七	公共安全项目(3项)				8410.35			4060.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00			
1	珠海市香洲区森林消防通道建设工程（二期）	区应急管理局	区应急管理局	对黑白面将军山、有髻山共两座山体进行建设，包括森林消防道路系统、森林消防供水系统、森林防火监控系统、管理用房及森林防火标志标识系统。	5854.35	续建项目	公共安全项目	2700.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	2021年12月	2023年7月	1. 第一至三季度同步开展黑白面将军山清表工作及消防管线材料运输工作。 2. 第三季度进入黑白面将军山清表及运输材料工作加速推进阶段。 3. 第四季度开展黑白面将军山路面施工及有髻山清表。计划2022年底全面开展施工任务。
2	胡湾里一街25号后山山坡潜在崩塌地质灾害治理工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	该项目位于珠海市香洲区狮山街道胡湾里一街25号后山，治理面积约45300m²，治理区东西最大宽度约250m，南北最大长度约290m。主要建设内容包括：土石方工程（危岩体静态爆破、土方开挖、场地清表）；边坡支护工程（被动防护网、坡面砌石台阶、挂网喷砼）；截排水工程（截水沟、跌水沟、排水沟）；绿化工程（植草绿化、种植灌木、爬藤）及其他配套设施等。	1289.00	新开工项目	公共安全项目	900.00	400.00	400.00	0.00	0.00	2022年3月	2023年1月	1. 2022年1月至2月完成施工组织设计和安全专项方案及通过专家评审，协调施工进场； 2. 2022年3月完成场地清表及修建施工便道工作； 3. 2022年4月至6月开展孤石爆破前防护措施（防护脚手架、沙袋、主动防护网、支撑槽钢等）边做防护边爆破； 4. 2022年5月至8月开展孤石静态爆破； 5. 2022年6-10月开展砌筑石台阶（边爆破边砌筑）； 6. 2022年10-12月修改排水沟及绿化恢复； 7. 2022年12月底竣工验收；
3	香洲区海洋园北侧山坡孤石潜在崩塌地质灾害治理工程	区公用事业管理中心	区公用事业管理中心	本项目治理工程平面总面积约31017m²，其中北侧高陡边坡坡面整治面积约30360m²，南侧小边坡坡面整治面积约 657m²；治理高陡边坡治理有锚杆、主动防护网完善截排水系统；小边坡治理有清除坡面及坡顶松散石块，设置锚杆、混凝土格构梁，植生袋绿化。	1267.00	竣工投产项目	公共安全项目	460.00	400.00	400.00	0.00	0.00	2021年4月	2022年6月	1. 2022年1月至2月预算编制及报审工作； 2. 2022年3月至4月完编制施工招标文件及确定施工单位； 3. 2022年5月成场地清表及修建施工便道工作； ； 4. 2022年6月至9月开展孤石爆破前防护措施（防护脚手架、沙袋、主动防护网、支撑槽钢等）边做防护边爆破； 5. 2022年7-11月开展孤石静态爆破及混凝土挡土墙加固； 6. 2022年12-2023年1月修改排水沟及绿化恢复； 7. 2023年2月底竣工验收；